

分任支出負担行為担当官

日光森林管理署長 徳川 浩一

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
荒沢地区(三人立河原)復旧治山工事(R2三次補正)		栃木県日光市清滝町字丹勢山国有林616<林小班		治山工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 総合評価簡易C
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
81,215,000 円	72,410,860 円	令和4年3月31日		栃木県日光市細尾町406 相良建設株式会社 代表取締役 相良 栄直		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
81,000,000 円	令和4年4月	令和5年1月				

予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり

入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」(別紙2)のとおり

予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」のとおり

予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり

・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日(第1回) 令和4年6月8日 変更後の契約金額(税抜き) 81,707,000円

・変更の理由 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置のため。

・変更契約年月日(第2回) 令和4年9月7日 変更後の契約金額(税抜き) 79,291,000円

・変更の理由 週休2日の取り組みを取りやめたことによる変更のため。

・変更契約年月日(第3回) 令和5年1月13日 変更後の契約金額(税抜き) 72,300,000円

・変更の理由 現地の状況を踏まえた結果、上流部の流路固定を実施する必要性があるため、当初計画していた既設谷止間の護床工を廃止したため。