

令和4年1月25日

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 武藤 敏雄

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
仲手沢地区復旧治山工事	千葉県富津市大字桜井総称鬼泪山 不動谷国有林99林班地内	治山工事	溪間工3基外	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
48,908,000円	43,399,030円	令和2年7月31日	山形県長井市屋城町7番1 那須建設株式会社 代表取締役社長 那須 正	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
47,500,000円	令和2年8月	令和3年3月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和2年12月23日
- ・変更後の契約金額(税入抜き) 54,440,000円
- ・変更の理由 作業道作設にあたり、起工測量により予定線に変更が生じたため変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 原契約のとおり

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年3月12日
- ・変更後の契約金額(税入抜き) 54,440,000円
- ・変更の理由 新型コロナウイルスの影響で、労務者の確保が困難なため期間延長の変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年6月30日

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年6月29日
- ・変更後の契約金額(税入抜き) 54,440,000円
- ・変更の理由 新型コロナウイルスの影響で、一部の資材制作及び調達に時間を要するため期間延長の変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年11月15日

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年11月12日
- ・変更後の契約金額(税入抜き) 52,860,000円
- ・変更の理由 着手後における現地の条件変動等に伴い工種の取りやめ、工種の変更見直し、施工面積の変動があったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年11月15日

## ○成績評定の結果 評定点 82点