

別紙様式3(一般競争入札)

令和4年度 東京神奈川森林管理署公共工事契約状況

令和4年8月10日

分任支出負担行為担当官

東京神奈川森林管理署長 伊藤 博通

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
法行沢林業専用道新設工事		神奈川県足柄上郡山北町中川 中川国有林125ろ1林小班外	林道工事	補強土擁壁工外	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
71,543,000 円	63,632,140 円	令和3年8月10日	静岡県下田市中411-1 河津建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
70,800,000 円	令和3年9月	令和4年6月			

○予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり

・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和4年2月17日 ・変更後の契約金額(税抜き) 69,800,000円

・変更の理由 手前の林道法面を掘削・拡幅した結果、10t車の通行が可能となり、残土等運搬車両を4t車から10t車に変更したため、等

・変更契約年月日 令和4年3月23日 ・変更後の工期 令和4年6月10日まで(工期延期のみ)

・変更の理由 令和3年8月豪雨により手前の林道が通行不能となり、復旧まで工事ができなかったため、等

・変更契約年月日 令和4年6月10日 ・変更後の工期 令和4年6月24日まで(工期延期のみ)

・変更の理由 アスファルトの舗装構成を変更したため(下層路盤工の追加、上層路盤材の材料及び厚み変更)

・変更契約年月日 令和4年6月23日 ・変更後の契約金額(税抜き) 70,100,000円

・変更の理由 アスファルトの舗装構成を変更したため、等