

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長 中村 隆史

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
水の木（水の木）林道改良工事		神奈川県足柄上郡山北町世附字谷戸入 9 1 6 - 4 外 水の木（水の木）林道		林道工事	法面掘削・整形工外	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
30,233,000 円	27,221,150 円	令和5年3月30日	神奈川県足柄上郡山北町中川 2 2 2 - 1 東海林工株式会社			
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
28,910,000 円	令和 5 年 6 月	令和 6 年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 令和 5 年 7 月 3 1 日 ・ 変更後の契約金額（税抜き） 2 9, 6 8 5, 0 0 0 円
- ・ 変更の理由 「令和 5 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき変更を行った。
- ・ 変更契約年月日 令和 6 年 1 月 2 4 日 ・ 変更後の契約金額（税抜き） 2 9, 6 3 0, 0 0 0 円
- ・ 変更の理由 令和 5 年 9 月の台風 1 3 号で法面が拡大崩壊したため、工事の安全確保のため法面保護工等の工種内容を見直し、変更した。
- ・ 変更契約年月日 令和 6 年 3 月 1 9 日 ・ 変更後の契約金額（税抜き） 2 8, 6 7 6, 0 0 0 円
- ・ 変更の理由 週休 2 日の未実施に伴う減変更のため。
- ・ 変更契約年月日 令和 6 年 3 月 2 1 日 ・ 変更後の契約金額（税抜き） 2 4, 3 5 4, 5 4 6 円
- ・ 変更の理由 法面掘削・整形工、残土運搬等の実数への変更等のため、変更した。
- ・ 成績評定の結果 評定点 7 7 点