

令和3年度 鹿児島森林管理署 公共工事契約状況

令和4年12月5日

分任支出負担行為担当官
鹿児島森林管理署長 永山 正一

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|---|----------------------|
| 桜島地区治山工事（古河良川2・3） | | 鹿児島県鹿児島市桜島地内 | | 治山工事 | コンクリート谷止工・床固工・護岸工 1基 341m ² 、5基479.3m ² 、6箇所 369.3m ² | 一般競争入札 （総合評価落札方式） |
| 予定価格（税抜き） | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 113,332,000円 | 101,451,890円 | 令和3年11月25日 | | 鹿児島県鹿児島市西千石町3番10号 坂本建設（株） | | |
| 契約金額（税抜き） | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 111,500,000円 | 令和3年12月 | 令和4年3月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目 | (第1回変更) | (最終変更) |
|-----------|-------------------|---------------------|
| ①契約変更年月日 | 令和4年2月8日 | 令和4年10月27日 |
| ②変更後の契約金額 | 127,250,000円(税抜き) | 132,000,000円(税抜き) |
| ③変更の理由 | 新規工種の追加によるもの | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目 | (第1回変更) |
|-------------|----------|
| ①契約変更年月日 | 令和4年3月9日 |
| ②変更後の工事完成時期 | 令和4年10月 |

○成績評定の結果

評定点80点