

(隨意契約)

令和元年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和2年12月25日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 川上 伸一

工 事 名	施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要
一字林業専用道新設工事（明許）	徳島県美馬郡つるぎ町一字木地屋国有林87外1林班	林道工事	林業専用道延長 219.6m
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び場所
随意契約	55,835,000円	令和元年9月20日	徳島県美馬市木屋平字川上893-1 （株）梅津建設
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期	
55,000,000円	令和元年9月	令和2年3月	

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------|
| ・変更契約年月日 | 令和 2年 2月28日 | ・変更後の契約金額（税抜き） | 55,000,000円 |
| ・変更の理由 | 当初計画していた残土処理場が受入困難となり、他の残土処理場へ変更したことから運搬距離に変更が生じたこと及び降雪により、資材等搬入路が通行困難となり不測の日数が生じたため、工期延長をおこなった。 | | |
| ・変更後の工事完成の時期 | 令和 2年 6月 | | |

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 6月 8日 ・変更後の契約金額（税抜き） 55,000,000円
- ・変更の理由 残土処理場へ続く道路の通行規制により不測の日数が生じたため、工期延長をおこなった。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 9月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 9月28日 ・変更後の契約金額（税抜き） 55,000,000円
- ・変更の理由 豪雨による路面流出等の被害により不測の日数が生じたため、工期延長をおこなった。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 10月

○契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年10月16日 ・変更後の契約金額（税抜き） 79,500,000円
- ・変更の理由 当初計画していた残土処理場が受入困難となり、他の残土処理場へ変更したことで運搬距離に変更が生じた。
そのことから運搬費が増額となった。（単価変更）
残土処理場へ続く道路の通行規制により、小型車による仮置土運搬が必要となった。（新規工種）
残土処理場の拡張が必要となり、既設木柵工を撤去し、法尻へ木柵工を新設した。（新規工種）
現道補修に使用する資材（プラスチック集水管、表石）の追加を行った。（単価変更）
現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 10月

○成績評定の結果

評定点 76点