

(隨意契約)

令和元年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和3年3月31日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 川上 伸一

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要
霧谷53林業専用道災害復旧工事（明許）		徳島県三好市東祖谷霧谷国有林56林班		林道工事	林業専用道延長 178.0m
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び場所		
随意契約	29,664,000円	令和元年10月30日	徳島県三好市東祖谷菅生192番地 続・田村・剣經常建設共同企業体		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期			
29,500,000円	令和元年10月	令和2年3月			

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|
| ・変更契約年月日 | 令和 2年 3月10日 | ・変更後の契約金額（税抜き） | 29,500,000円 |
| ・変更の理由 | 埋戻土採取について、当初予定箇所から変更する必要が生じたため、候補地の選定やそれに伴う各種手続きに時間を要したことから、工期延長を行った。 | | |
| ・変更後の工事完成の時期 | 令和 2年 7月 | | |

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|
| ・変更契約年月日 | 令和 2年 7月 6日 | ・変更後の契約金額（税抜き） | 29,500,000円 |
| ・変更の理由 | 工事の施工に伴い発生した状況変化により施工能率が低下し、不測の日数を要したことから、工期延長を行った。 | | |
| ・変更後の工事完成の時期 | 令和 2年 12月 | | |

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 12月 8日 ・変更後の契約金額（税抜き） 29,500,000円
- ・変更の理由 豪雨による路面流出の被害等により不測の日数を要したため、工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 3月

○契約変更を行った場合（第4、5回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年 3月 5日 ・変更後の契約金額（税抜き） 22,530,000円
- ・変更の理由 埋戻土採取について、当初予定箇所から変更する必要が生じたため、運搬距離等に変更が生じた。（新規工種）
現地の地形等を考慮した結果、ブロック積をコンクリート擁壁（GW-L-I-R）へ変更した。（新規工種）
降雨等により、既設林道の補修が必要となったため、現道補修を追加した。（新規工種）
現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた。
工事請負契約約款第25条に基づく変更を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 3月

○成績評定の結果

評定点 72点