

(隨意契約)

令和3年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和 5年 3月 17日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 島田 喜代司

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要
塔の丸林業専用道新設外1工事（明許）		徳島県三好市東祖谷菅生 塔の丸国有林64林班外		林道工事	新設延長240.0m 改良延長220.0m 幅員3.5, 3.6m
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び場所		
随意契約	32,678,000円	令和4年5月17日	徳島県三好市東祖谷菅生192番地 続・田村・剣經常建設共同企業体		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期			
32,000,000円	令和4年5月	令和5年2月			

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------|
| ・変更契約年月日 | 令和 4年 6月13日 | ・変更後の契約金額（税抜き） | 32,290,000円 |
| ・変更の理由 | 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による受注者からの請求により
労務単価に変更が生じた。 | | |
| ・変更後の工事完成の時期 | 令和 5年 2月 | | |

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- | | | | |
|---------------|---|-----------------|-------------|
| ・ 変更契約年月日 | 令和 5年 2月21日 | ・ 変更後の契約金額（税抜き） | 31,300,000円 |
| ・ 変更の理由 | 呑口付近を床掘したところ、一部で岩盤が出現しなかったため、練石積工を側壁として追加施工した。
（新規工種）
豪雨により、既設林道の修繕が必要となったため、現道補修を追加施工した。（新規工種）
床掘及び材料等の精算のため、単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
（変更後の延長 改良 176.5m） | | |
| ・ 変更後の工事完成の時期 | 令和 5年 2月 | | |

○成績評定の結果

評定点	72点
-----	-----