

(随意契約)

令和 2 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 1 月 5 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 唐澤 智

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要
笹ヶ峰林道改良工事(明許)		愛媛県 西条市 藤之石	林道工事	延長17.0m・幅員3.6m
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	14,513,000円	令和2年10月28日	(有) 手箱建設 高知県吾川郡いの町戸中81-5	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
13,900,000円	令和2年10月	令和3年3月		

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3 年 2 月 17 日 ・変更後の契約金額（税抜き）13,900,000円
- ・変更の理由 工事着手までに不測の日数を要したことから、翌年度へ繰越及び工期の延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3 年 7 月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3 年 7 月 29 日 ・変更後の契約金額（税抜き）17,000,000円
- ・変更の理由 施工箇所上部法面に崩壊が発生したため、新規工種として切土工等を施工する期間及び、用地交渉等に不測の日数を要したことから、工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3 年 10 月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3 年 10 月 28 日 ・変更後の契約金額（税抜き）20,600,000円
- ・変更の理由 第 2 回変更の切土工等について、法面の整形後に各工種の数量を精査した結果、数量が増となったことから、追加分の施工に要する期間の工期延長を行った。
- ・変更延長 29.0m
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3 年 11 月

○契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 令和3年11月17日
- ・変更後の契約金額（税抜き）18,100,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工した結果、各工種の数量に増減が生じた。
床掘数量等の精算のため、単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年11月

○成績評定の結果

評定点 77点