

(随意契約)

令和 2 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 2 月 15 日

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 唐澤 智

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要
梅ヶ谷林道橋梁架替工事(明許)		愛媛県 東温市 井内	林道工事	延長44.3m・幅員3.6m
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	69,906,000円	令和2年11月9日	(株)羽澤建設 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川8177	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
62,900,000円	令和2年11月	令和3年3月		

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和3年2月17日 ・変更後の契約金額（税抜き）62,900,000円
- ・変更の理由 橋梁上部工の資材調達に不測の日数を要したことから、翌年度へ繰越及び工期の延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年9月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和3年9月8日 ・変更後の契約金額（税抜き）62,900,000円
- ・変更の理由 台風等による河川の増水のため、施工手順に不測の日数を要したことから、工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年10月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和4年1月13日 ・変更後の契約金額（税抜き）63,880,000円
- ・変更の理由 起点下流側のコンクリート擁壁において、床掘の結果露岩しなかったため、RタイプをSタイプへ変更した。
資材運搬経路の林道において、資材運搬中に路肩の損傷が発生したため、現道補修を新規工種として追加した。
現地の地形・地質に即して施工した結果、各工種の数量に増減が生じた。
床掘数量等の精算のため、単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年1月

○成績評定の結果

評定点 70点