

(随意契約)

令和2年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和4年4月8日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 島田 喜代司

工 事 名	施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要
塔の丸林業専用道新設工事（明許）	徳島県三好市東祖谷菅生 塔の丸国有林64林班外	林道工事	林業専用道延長 120.0m
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び場所
随意契約	22,695,000円	令和3年4月19日	徳島県三好市東祖谷菅生192番地 続・田村・剣經常建設共同企業体
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期	
22,500,000円	令和3年4月	令和4年1月	

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年 5月21日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 22,568,000円
- ・変更の理由 「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による受注者からの請求により
労務単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 1月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年 1月26日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 22,568,000円
- ・変更の理由 豪雨の影響により不測の日数を要したため、工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 3月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 4年 3月 18日 ・変更後の契約金額（税抜き） 26,200,000円
- ・変更の理由 常に流水があることから構造物の施工に支障があり、品質確保にも影響があるため水替工を追加。（新規工種）
降雨等により、既設林道の修繕が必要となったため、現道補修を追加。（新規工種）
床掘の結果、岩盤が発生しなかったため、ブロックの構造を見直し、基礎工を追加。（新規工種）
現地の地形地質に即した施工を行うため数量に増減が生じた。
掘削の結果及び材料等の精算により各種単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 3月

○成績評定の結果

評定点 75点