

(随意契約)

令和3年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 3 月 7 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 小笠原 建夫

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要
休場谷255林業専用道新設工事(明許)		高知県吾川郡いの町大森休場ヶ谷山国有林255林班外		林道工事	林業専用道延長 220.0m 幅員3.6m
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び場所		
随意契約	37,609,000円	令和3年8月17日	(有)手箱建設 高知県吾川郡いの町戸中81-5		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期			
37,000,000円	令和3年8月	令和4年2月			

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和4年2月15日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 当初契約金額 37,000,000円は変更なし。
- ・変更の理由 近隣工事(高知県)との調整に伴い工期を延長した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年6月

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和4年6月10日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 36,500,000円。
- ・変更の理由 切土法面に出現した不安定土塊対策のため法面工を新規工種として追加した。
上記法面工の決定・施工に要する期間を工期に追加するとともに、新規工種の追加に伴い延長を見直した。
変更後の延長 43.0m
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年10月

○契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和4年10月14日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 13,200,000円。
- ・変更の理由 工事請負契約約款30条「不可抗力による損害」の認定に伴う変更。
損害を受けた構造物の処理方法の検討及び処理期間等について工期を追加した。
変更後の完成延長 0.0m (出来型の精算を行った結果、年度内に完成する工種がなく未成とした。)
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年2月

○成績評定の結果

評定点 82点