

(一般競争入札)

令和元年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和3年3月31日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 川上 伸一

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
塔の丸林業専用道新設外1工事(翌債)		徳島県三好市塔の丸国有林64林班		林道工事	林業専用道延長321.8m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
52,299,000円	46,422,860円	令和元年10月25日	徳島県三好市東祖谷菅生192番地 続・田村・剣経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
48,100,000円	令和元年10月	令和2年6月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年5月29日 ・変更後の契約金額(税抜き) 48,100,000円
- ・変更の理由 冬期における積雪、凍結等による資材搬入困難等が生じたことから、工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年12月

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年12月8日 ・変更後の契約金額(税抜き) 48,100,000円
- ・変更の理由 令和2年7月豪雨等の影響により、作業中止や手直しが生じたことから、工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年2月

○契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和3年1月28日 ・変更後の契約金額(税抜き) 36,000,000円
- ・変更の理由 現地に即して施工するため、工種の追加、取りやめが生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため数量の増減が生じた。
現地の土質、掘削数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年2月

○成績評定の結果

評定点 74点