

(一般競争入札)

令和元年度安芸森林管理署公共工事契約状況

令和3年3月31日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 高木 鉄哉 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
竹屋敷林道災害復旧外1工事(明許)		高知県安芸郡北川村竹屋敷		林道工事	延長375.6m・幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
23,650,000円	20,836,580円	令和2年5月13日	徳島県海部郡海陽町久保字松本111-1 多田工業(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
23,300,000円	令和2年5月	令和3年1月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和3年1月29日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 23,300,000円
- ・変更の理由 電気設備の移転申請に不測の日数を要した。また、7月~11月までの間に工区内で法面崩壊が発生したため、崩土取除に不測の日数を要したことから工期を変更した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年3月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和3年3月19日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 29,550,000円
- ・変更の理由 材料等の精算及び週休2日を実施したため各工種単価に変更が生じた。工区内で林道法面崩壊が発生したため、通行の確保を目的として支障木処理・崩土取除・大型土のう設置撤去を実施。また、法面崩壊により被災したガードレールを復旧したことによる新規工種。コンクリート擁壁及び置換コンクリートを施工することにより、路側から地山までの落差が大きくなったことから、転落防止を目的にガードレールを施工したことによる新規工種(災-1)。既設側溝の水を速やかに排除し、類似災害を防ぐ目的としてRC横断溝(30)及び袖コンクリートを施工したことによる新規工種(災-2-1)。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年3月

成績評定の結果

評定点 80点