

(一般競争入札)

令和元年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和3年4月26日

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 高木 鉄哉

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
野川林道34支線改良工事（明許）		高知県安芸郡北川村野川山国有林1038林班		林道工事	延長46.0m、幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
14,832,000円	13,017,490円	令和2年5月13日	高知県安芸郡田野町2738-8 (有)金本組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
14,800,000円	令和2年5月	令和2年12月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和2年12月10日 ・変更後の契約金額（税抜き）14,800,000円
- ・変更の理由 土質変化により保安林内の支障木が発生し、伐採協議に不測の日数が生じたことから工期を変更した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和3年2月19日 ・変更後の契約金額（税抜き）16,750,000円
- ・変更の理由 現地の地形、地質に即して施工した結果、切土及び吹付工に数量の増減が生じた。  
不測の日数が生じたことによる次年度への工期延期について、関係機関との協議が整ったことから工期を変更した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年4月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和3年4月2日 ・変更後の契約金額（税抜き）16,750,000円
- ・変更の理由 降雨により資材搬入路が被災したため、その復旧に不測の日数を要したことから工期を変更した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年4月

○契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年 4月 9日
- ・変更の理由 週休2日（4週8休）を実施したため各工種単価に変更が生じた。  
現地地形、地質に即して施工した結果、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 4月

○成績評定の結果

評定点 79点