

(一般競争入札)

令和 元 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 3年 7月 15 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 吉良 崇夫

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
井地山林業専用道新設外 1 工事 (国債)		高知県香美市物部町久保 井地山国有林43林班外		林道工事	(新)延長100m 幅員3.5m・(改)延長82m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
49,984,000円	44,307,580円	令和2年3月19日		高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6 (有) 西野建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
49,500,000円	令和2年3月	令和3年3月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年2月26日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 49,500,000円
- ・変更の理由 令和2年7月豪雨及び12月以降の積雪により、不測の日数を要したため、工期を延長した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年3月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年3月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 49,500,000円
- ・変更の理由 当初岩を想定していた新設切土区間において、掘削の結果、礫質土からなる脆弱な土質であり、小崩壊が繰り返し発生し不測の日数を要したため、工期を延長した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年3月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年3月30日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 49,500,000円
- ・変更の理由 第2回変更契約に伴う繰越協議が整ったため、工期を変更した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年6月

○契約変更を行った場合 (第4回変更)

- ・変更契約年月日 令和3年6月24日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 58,250,000円
- ・変更の理由 コンクリート擁壁工(呑口)について、現地にて資材調達が可能となったことから転石練石積Ⅱへ変更した。
No. 380付近の法面において、崩壊が発生したため崩土石取除を行った。
特殊配合モルタル吹付工(B) 施工箇所において、端部については礫質土であったことから、特殊配合モルタル吹付工(A)へ変更した。
現地の地形、地質に即して施工した結果、数量に増減が生じた。床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年6月

○成績評定の結果

評定点 78点