

(一般競争入札)

令和 2 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 6 月 4 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 高木 鉄哉

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
河又林道災害復旧工事 (明許)		高知県安芸市奈比賀 河又柄尾山国有林 5 林班		林道工事	延長 25.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
23,323,000円	20,551,590円	令和2年7月10日	高知県高知市高須東町6-5 山下・森本経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
22,800,000円	令和2年7月	令和3年2月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年12月14日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 28,900,000円
- ・変更の理由 主要資材(生コンクリート)の供給難により、工種を見直し変更。  
法面崩壊により、人力切土及び特殊配合モルタル吹付工の追加施工。(変更後の林道延長 28.0m)
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 2月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 1月28日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 28,900,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰することができない事由による工期延長(施工箇所上部の斜面崩壊に伴う追加工種の施工)
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 3月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 5月14日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 30,800,000円
- ・変更の理由
  - ・床掘数量及び材料等の精算による単価変更。
  - ・現地の地形、地質等に即して施工するための数量増減。
  - ・残土処理場法面処理の追加による新規工種。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 5月

○成績評定の結果

評定点 81点