

(一般競争入札)

令和 2 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 7 月 19 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
堂ヶ森林業専用道新設工事		高知県高岡郡四万十町足谷山国有林2028林班		林道工事	延長311.7m 幅員3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
40,706,000円	35,976,140円	令和2年6月8日	高知県高岡郡四万十町十川 1 3 6 (有)松元建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
40,400,000円	令和2年6月	令和3年3月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 3月 3日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 40,400,000円
- ・変更の理由 不測の事態により、工事中止に至った期間が生じたため、工期延長をおこなった。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 4月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 4月28日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 41,000,000円
- ・変更の理由 切土の結果、軟岩 Aが出現した。(新規工種)
材料の現地採取が可能であったため、ブロック積を転石練石積に変更した。(新規工種)
ブロック積基礎部に岩盤が出現したため、基礎工を取りやめた。
盛土計画箇所において、路面計画高上部より多量の湧水が確認されたため、盛土に影響がないよう呑口施設を構築し、排水管により盛土内を排水させることとした。
排水施設流末の地山が岩盤であり、洗掘の恐れがないことから、木製溝渠吐口保護工を取りやめた。
集中豪雨により通勤路に崩土が発生し、通行できなくなったことから、取り除きをおこなった。(新規工種)
構造物の床掘、材料等の精算により単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 4月

成績評定の結果

評定点 78点