

(一般競争入札)

令和 2 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 4 月 8 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 島田 喜代司

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
霧谷53林業専用道新設外1工事(翌債)		徳島県三好市東祖谷菅生国有林55林班外		林道工事	新設延長40.0m 改良延長178.0m 幅員3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
41,474,000円	36,695,830円	令和3年3月23日	徳島県三好市東祖谷菅生192 続・田村・剣経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
41,400,000円	令和3年3月	令和3年11月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 5月21日 ・変更後の契約金額(税抜き) 41,575,000円
- ・変更の理由 「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による受注者からの請求により労務単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年11月

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年11月15日 ・変更後の契約金額(税抜き) 41,575,000円
- ・変更の理由 豪雨の影響により不測の日数を要したため、工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 1月

○契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 3月18日 ・変更後の契約金額(税抜き) 40,700,000円
- ・変更の理由 現場精査の結果、想定していた土質と異なっていたため、現場打ち側溝をU型側溝(等厚)へ変更した。(新規工種)  
当該箇所については流入水が少ないことから、RC横断溝を路面排水工へ変更した。(新規工種)  
豪雨により、既設林道の修繕が必要となったため、現道補修を追加。(新規工種)  
現地の地形地質に即した施工を行うため数量に増減が生じた。  
掘削の結果及び材料等の精算により各種単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 1月

○成績評定の結果

評定点 68点