

(一般競争入札)

令和 2 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 5 月 30 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 吉良 康

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
井地山林業専用道新設工事(国債)		高知県香美市物部町久保 井地山国有林43林班		林道工事	延長140.0m 幅員3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
36,258,000円	32,049,310円	令和3年3月5日	高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6 (有)西野建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
35,600,000円	令和3年3月	令和3年11月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 3年 7月26日 ・変更後の契約金額(税抜き) 35,600,000円
- ・変更の理由 工事一時中止期間の工期を延長した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 2月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 1月25日 ・変更後の契約金額(税抜き) 35,600,000円
- ・変更の理由 令和3年8月豪雨及び9月台風により、不測の日数を要したため、工期を延長した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 4月

契約変更を行った場合(第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 4月12日 ・変更後の契約金額(税抜き) 35,600,000円
- ・変更の理由 令和4年1以降の積雪により、資材搬入が困難となり、不測の日数を要したため、工期を延長した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 5月

契約変更を行った場合(第4回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 5月11日 ・変更後の契約金額(税抜き) 36,150,000円
- ・変更の理由 コンクリート擁壁工(呑口)について、現地にて資材調達が可能となったことから転石練石積 へ変更した。  
現地の地形、地質に即して施工した結果、数量に増減が生じた。  
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 5月

成績評定の結果

評定点 77点