

(一般競争入札)

令和 3 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
矢筈林道災害復旧工事 (明許)		高知県安芸郡北川村矢筈谷山国有林 1 1 2 4 林班		林道工事	延長78.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
45,982,000円	40,729,720円	令和4年4月14日	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 1 0 - 8 2 魚梁瀬産業 (有)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
45,000,000円	令和4年4月	令和5年2月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年10月18日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 45,489,000円
- ・変更の理由 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく労務単価の変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 2月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 2月 6日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 45,489,000円
- ・変更の理由 受注者の責めに帰すことができない事由による工期延長。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 3月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 3月15日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 43,500,000円
- ・変更の理由
 - ・法面の地質に即して一部の区域を特殊モルタル吹付工Aへ変更及び、安全対策としてガードレールの新規工種追加。
 - ・床掘数量等の精算、運搬条件等変更による単価変更及び、ICT活用工事に関する各種経費の補正。
 - ・現地の地形、地質等に即して施工するための数量増減。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 3月

○成績評定の結果

評定点 80点