

(一般競争入札)

令和 4 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 12 月 1 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 尾山 真一

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
一字林業専用道新設工事（翌債）		徳島県美馬郡つるぎ町一字 木地屋国有林 8 8 林班外		林道工事	延長65.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
45,227,000円	40,826,520円	令和4年12月27日	徳島県美馬市木屋平字川上 8 9 3 - 1 (株) 梅津建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
44,500,000円	令和4年12月	令和5年10月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年10月23日 ・変更後の契約金額（税抜き）44,500,000円
- ・変更の理由 台風の影響により不足の日数を要したため、工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年11月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年11月13日 ・変更後の契約金額（税抜き）44,750,000円
- ・変更の理由 床掘数量等の精算のため、単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工したため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年11月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年11月17日 ・変更後の契約金額（税抜き）45,210,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条第5項 単品スライドによる請負代金額の変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 5年11月

○成績評定の結果

評定点 79点