

(一般競争入札)

令和 5 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 3 月 17 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 榛田 力男

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要	入札方式
休場谷 2 5 5 林業専用道新設工事		高知県吾川郡いの町大森 休場ヶ谷山国有林 2 5 5 林班外	林道工事	延長220.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
56,117,000円	50,731,030円	令和5年6月13日	高知県吾川郡いの町戸中 8 1－5 (有) 手箱建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
55,100,000円	令和5年6月	令和6年3月			

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 5年12月12日 ・変更後の契約金額（税抜き）63,020,000円
- ・変更の理由 「令和5年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取り扱いについて」に係る請負代金額の変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 3月13日 ・変更後の契約金額（税抜き）68,000,000円
- ・変更の理由 切土法面の崩壊により数量変更及び工期延長が必要となった。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年 6月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 6月28日 ・変更後の契約金額（税抜き）68,000,000円
- ・変更の理由 切土法面の崩壊が拡大したことにより、対策工法の検討及び施工に必要な日数について工期延長が必要となった。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 2月

○契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 8月 9日 ・変更後の契約金額（税抜き）126,000,000円
- ・変更の理由 崩壊法面の安定化及び雨水等早期排水のため、新規工種が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 2月

○契約変更を行った場合（第5回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 2月17日
- ・変更後の契約金額（税抜き）131,500,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工した結果、各工種数量・単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 2月

○成績評定の結果

評定点 82点