

(一般競争入札)

平成 30 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 3 月12日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 吉良 崇夫

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
ヒカリ石（91）施設災害復旧治山工事（翌債）		高知県香美市物部町久保和久保 ヒカリ石国有林91林班		治山工事	溪間工 山腹工 一式	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
164,944,000円	147,973,390円	平成31年3月1日	高知県香美市物部町大栃2272-3 片田丸吉建設工業（株）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
162,000,000円	平成31年3月	令和2年1月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 元年 5月28日
 - ・変更の理由 ①労務単価の変更による
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 1月
- ・変更後の契約金額（税抜き）163,269,000円

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 元年12月23日
 - ・変更の理由 ①工期延長による
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 3月
- ・変更後の契約金額（税抜き）163,269,000円

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 3月11日
 - ・変更の理由 ①工期延長による
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 8月
- ・変更後の契約金額（税抜き）163,269,000円

○契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 5月14日
 - ・変更の理由 ①新規工種及び実行変更による
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 8月
- ・変更後の契約金額（税抜き）171,480,000円

○契約変更を行った場合（第5回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 8月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き）196,950,000円

- ・変更の理由 ①新規工種及び実行変更による
②工期延長による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 2月

○契約変更を行った場合（第6回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年 2月22日
- ・変更後の契約金額（税抜き）199,550,000円
- ・変更の理由 ①新規工種及び実行変更による
②4週6休実施に伴う単価変更による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 2月

○契約変更を行った場合（第7回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年 2月22日
- ・変更後の契約金額（税抜き）199,800,000円
- ・変更の理由 ①労賃スライドによる
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 2月

○成績評定の結果

評定点 81点