

令和3年度 山形森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和4年2月22日

分任支出負担行為担当官  
山形森林管理署長 益田 健太

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
樽石林道調査設計業務	山形県村山市大字樽石字黒崎外16国有林 1006林班地内外	建設コンサル	林道改良工事に係る調査設計業務L=80m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
3,510,000円	2,788,180円	令和3年 8月11日	岩手県盛岡市加賀野二丁目8-4 (一社)岩手県治山林道協会	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期		
2,820,000円	令和3年 8月	令和3年11月		

【第一次変更】

- ・変更契約年月日 令和3年11月8日
- ・変更の理由 別紙変更理由書のとおり
- ・変更後の業務完了の時期 令和 4年2月

【第二次変更】

- ・変更契約年月日 令和4年2月22日
- ・変更の理由 別紙変更理由書のとおり
- ・変更後の契約金額(税抜き) 6,430,000円

## 変更理由書

コード	変更項目	細目	変更理由
24-2	履行期間の変更	契約約款第23条第2項の適用	業務発注後の豪雨により当該林道において路体流失が発生したため調査箇所を追加等を指示したところ、受注者より国有林野事業業務請負契約約款第23条第1項に基づき履行期間の延長請求があったことから、国有林野事業業務請負契約約款第23条第2項に基づき履行期間の延長を行う。

## 変更理由書

コード	変更項目	細目	変更理由
15-1	一般構造物	取りやめ  新規	<p>現地の状況を精査した結果、当初予定していた（一般構造物）補強土壁の設計を取りやめる。</p> <p>現地の状況を精査した結果、現地の地形状況等に合わせて下記の構造物を設計する。                      ・重力式擁壁                      ・大型ブロック</p>
22-1	数量	変更内訳書	<p>現地を精査した結果、地形状況により延長及び各種別について変更内訳書のとおり変更する。</p>