

令和2年度

山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和2年11月20日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤 重義



工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
角間沢治山工事		山形県最上郡戸沢村大字蔵岡字角間沢国有林2256林班		治山工事	鋼製棒谷止工 0.5基	一般競争入札(総合評価) 施工体制確認型 簡易型
予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金29,519,000円	金25,768,960円	令和2年6月25日		共栄建運 株式会社代表取締役 新野 吉彦 山形県西置賜郡白鷹町大字滝野764-1		
契約金額(税抜)	工事着手の時期	工事完成の時期				
金29,000,000円	令和2年6月26日	令和2年11月30日				

変更契約年月日 第一次変更 令和02年11月20日
変更契約金額(税抜) 第一次変更 32,100,000円
変更理由 第一次変更 別添変更理由書のとおり

変更理由書

(第一次変更)

角間沢治山工事

1 直接工事費

(1) No.1鋼製枠谷止工について

- 1) 下記工種について、現地精査の結果、国有地外に仮置きをしてる残土を土地所有者から承諾を得て敷均しをすることで残土運搬4tを取り止めとする。また、敷均しに伴い仮置きしている鋼材の運搬が必要なことから新規追加する。

取り止め

(I)残土運搬4t

新規追加

(I)残土運搬敷均し

(II)官給鋼材運搬

- 2) 掘削面整形について、土質確認の結果、現地状況に合わせ変更する。
- 3) 岩ズリについて、現地精査の結果、埋戻しに使用する土砂が軟弱なため岩ズリを混ぜて使用が必要なことから新規に追加する。
- 4) 植生シートについて、昨年度施工した左岸側に合わせることで取り止めとする。
- 5) 標識板設置について、現地状況を確認した結果、設置必要がないことから取り止めとする。

2 仮設費について

- 1) 大型土のうについて、現地状況に合わせ数量を変更する。
- 2) 敷鉄板について、現地状況に合わせ数量を変更する。

3 共通仮設費

(1) 安全費について

自己雨量計による気象観測について、実観測日数に変更する。

(2) 技術管理費について

昨年度からの継続であり、三者会議を開催しなかったことから取り止めとする。

(3) 運搬費について

敷鉄板の数量に合わせ変更する。

(4) 営繕費について

快適トイレについて、設置費用を新規追加する。