

令和3年度 山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和3年11月24日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤 重義

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
トピラ沢治山工事		山形県最上郡真室川町大字及位字赤倉沢山国有林111林班		治山工事	雪崩防止柵 4段	一般競争入札(総合評価) 施工体制確認型 簡易型
予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金90,291,000円	金80,523,820円	令和3年4月23日		寿建設 株式会社代表取締役 山田 健二 山形県新庄市十日町1267番地		
契約金額(税抜)	工事着手の時期	工事完成の時期				
金87,800,000円	令和3年4月24日	令和3年11月30日				

変更契約年月日	第一次変更	令和03年11月24日
変更契約金額(税抜)	第一次変更	83,260,000円
変更理由	第一次変更	別添変更理由書のとおり

変更理由書

(第一次変更)

トビラ沢治山工事

1 週休2日の補正係数について

受注者が週休2日の取り組みを希望しなかったことから、以下のとおり補正し変更する。
労務単価1.05→1.00、機械経費(賃料)、共通仮設費率1.04→1.00、現場管理費率1.06→1.00

2 直接工事費

① なだれ柵工について

1段目から4段目までの足場工について、実数量に変更する。

3 仮設工について

① モノレール運搬距離について

現地状況に合わせ、総延長を当初の255mから185mに変更する。

② 仮設防護柵工について

仮囲いの延長について、現地精査した結果、落石等の防護に影響ないことから当初の50mから40.5mに変更する。

③ 資材小運搬について

現場周辺では資材を置くことが困難なため、小運搬費用を新規追加する。

④ モノレール運搬について

モノレール運搬の実使用月数に変更する。また、運搬するにあたり台車に長尺用の増設が必要なことから新規追加する。

⑤ 足場材及び削工機械モノレール運搬について

仮設資材及び施工機械の運搬が必要なことから新規追加する。

4 その他費用について

交通誘導員について、配置しなかったことから取り止めとする。

5 共通仮設費

① 技術管理費について

三者会議を開催しなかったことから取り止めとする。

② 営繕費について

快適トイレについて、設置費用を新規追加する。