

令和3年度 山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和3年11月24日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤 重義

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
蟬の沢地区第二地すべり防止工事		山形県最上郡大蔵村大字南山字木遠田国有林2126林班		治山工事	鋼管杭工 25本	一般競争入札(総合評価) 施工体制確認型 簡易型
予定価格 (税抜)	調査基準価格 (税抜)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金177,563,000円	金159,680,280円	令和3年5月11日		秋保建設 株式会社代表取締役 秋保 明 山形県最上郡戸沢村大字古口332		
契約金額 (税抜)	工事着手の時期	工事完成の時期				
金174,000,000円	令和3年5月12日	令和4年1月31日				

変更契約年月日	第一次変更	令和03年11月24日
変更契約金額 (税抜)	第一次変更	175,500,000円
変更理由	第一次変更	別添変更理由書のとおり

変 更 理 由 書

(第一次変更)

蟬の沢地区第二地すべり防止工事

1 直接工事費

(1) 鋼管杭工について

- 1) 掘削・盛土について、現地状況に合わせ数量を変更する。
- 3) ベントナイト処理について、処理した実数量に変更する。

2 仮設費について

- 1) 敷鉄板について、現地状況に合わせ数量を変更する。
- 2) 大型土のうについて、製作・設置しなかったことから取り止めとする。
- 3) ブルーシート設置・撤去工について、降雨等の影響により被災し復旧作業したことから新規追加する。
- 4) 足場設置工について、現地状況に合わせ数量を変更する。

3 共通仮設費

(1) 技術管理費について

三者会議を開催しなかったことから取り止めとする。

(2) 運搬費について

敷鉄板及びH形鋼の数量に合わせ変更する。

(3) 営繕費について

快適トイレについて、設置費用を新規追加する。

(4) 安全費について

自記雨量計による気象観測について、実観測日数に変更する。

(5) 熱中症対策試行により現場管理费率補正を行う。