

令和3年度

山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和3年12月3日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤 重義

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
銅山川地区(南山)地すべり防止工事		山形県最上郡大蔵村大字南山地内		治山工事	鋼製棒土留工 115.6t ほか	一般競争入札(総合評価) 施工体制確認型 簡易型
予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金178,894,000円	金160,900,930円	令和3年5月11日		秋保建設 株式会社代表取締役 秋保 明 山形県最上郡戸沢村大字古口332		
契約金額(税抜)	工事着手の時期	工事完成の時期				
金175,000,000円	令和3年5月12日	令和4年2月10日				

変更契約年月日	第一次変更	令和03年12月03日
変更契約金額(税抜)	第一次変更	201,200,000円
変更理由	第一次変更	別添変更理由書のとおり

令和3年度 銅山川地区（南山）地すべり防止工事
（第一次変更）

変更理由書

■鋼製枠土留工（MI-S06）

- ・土留工の施工を一部取りやめたことに伴い、関連する土工、詰石工を減じる。
- ・資材小運搬の延長及び数量を実績に合わせて変更する。
- ・購入のみ行った鋼製枠に資材価格を新たに計上する。

■鋼製枠土留工（MI-S08）

- ・資材小運搬の延長及び数量を実績に合わせて変更する。

■水路工（MI-S06）

- ・土留工の施工を一部取りやめたことに伴い、水路工の数量を減じる。

■山腹工（MI-S06）

- ・土工を実績に合わせて変更する。
- ・土工の一部を来年度以降の実施としたため、関係する箇所植生工（緑化マット伏工）を取りやめる。
- ・安全のため当初設計より緩い勾配で法切りを行った斜面上部の簡易法枠工施工予定箇所について、植生マット工により安定を図ることとし、工種を変更して計上する。

残土を盛土した箇所について、崩壊を防ぐための木柵工（柵高 1m）を新たに計上する。

■山腹工（MI-S08）

残土を盛土した箇所について、崩壊を防ぐための木柵工（柵高 1m）を新たに計上する。

■仮設工

- ・敷鉄板の数量を実績に合わせ変更する。
- ・重機進入のための仮道作設を新たに計上する。
- ・資材運搬路のコンクリート水路について、被災箇所の撤去及び新規コンクリート水路の設置を新たに計上する。
- ・安全確保のための大型土のう工を新たに計上する。
- ・現場内で発生した残土・詰石および建設副産物の運搬のための不整地運搬車運搬を新たに計上する。
- ・撤去した構造物の金属くずについて、実リサイクル数量を新たに計上する。

■ブロック製作工

- ・現場の既設ブロック擁壁の一部に崩壊が発生したため、補修工を行うためのブロック製作および横取りを新たに計上する。
- ・現地確認の結果、大型ブロックにより斜面下部の安定を図る必要が認められたため、大型ブロック積工を行うためのブロック製作および横取りを新たに計上する。

■共通仮設費

- ・敷鉄板、コンクリート殻処分、廃プラスチック処分が新規追加となったため、運搬費を変更・追加して計上する。
- ・三者会議を行わなかったことから、技術管理費を取り止めとする。
- ・自記雨量計について、使用した実績に合わせ安全管理費として計上する。