

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長 成田 敏

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
蛇浦治山工事		青森県下北郡風間浦村大字蛇浦字石ノ上国有林2036林班え小班		土木一式工事	不織布ベルト法枠工 393.3m2	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
35,831,000円	32,265,780円	令和7年6月26日		青森県下北郡佐井村大字佐井字古佐井川目31 細川建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
34,000,000円	令和7年7月	令和7年12月				

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(1次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和7年11月28日 ・変更後の契約金額(税抜き) 31,160,000円
 - ・ 変更の理由
法面の掘削について
 - ・ 法面清掃をした結果、掘削横断箇所A-2～A-5 の岩質箇所が非常に安定しているため、人力掘削が不要と判断した。
 - また、掘削横断箇所1-6～3-6 の現況の岩質箇所が安定しているため、掘削することにより法面を不安定にする恐れがあると判断し、人力掘削を行わないことにしたため変更した。
 - なお、表土部分にある伐根について、処理を行う ことにより法面が不安定になる恐れがある伐根はそのまま 残すことにしたため変更した。
 - アンカー工頭部処理について
 - ・ 当初アンカー頭部は鉄筋露出の施工でしたが、当現場は蛇浦近くの法面の現場である為、将来的に露出部鉄筋が塩害により錆びる恐れがあり、鉄筋保護の為キャップの設置が良いと判断したため数量を加えた
 - 防災無線撤去について
 - ・ 防災無線の撤去をせず施工できたことから取止めた。
 - 簡易根固め工について
 - ・ 現況の岩質箇所が安定しているため必要ないと判断した。
 - 各数量の変更について
 - ・ 以下の工種について精査した結果、各数量を変更した
 - ・ 残土運搬 ・不織布ベルト法枠工 ・植生マット伏工 ・支障木処理工
 - ・ 変更後の業務完了の時期 令和7年12月
- 成績評定の結果
評定点79点