

令和3年度 山形森林管理署公共工事契約状況

令和3年12月20日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

| 工事名 | 施工場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------|------------------|------------|----------------------------|--------|
| 小山林道改良工事 | 山形県西村山郡西川町大字入間地内 | 林道工事 | 砂利路盤工ほかL=450.4m | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | |
| 38,276,000円 | 33,874,610円 | 令和3年 6月29日 | 山形県西村山郡朝日町大字宮宿190 村山建設株式会社 | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | |
| 37,000,000円 | 令和3年 7月 | 令和3年12月 | | |

【第一次変更】

・変更契約年月日 令和3年10月6日
・変更の理由 別紙変更理由書による

・変更後の契約金額(税抜き) 37,178,000円

【第二次変更】

・変更契約年月日 令和3年12月20日
・変更の理由 別紙変更理由書による

・変更後の契約金額(税抜き) 38,300,000円

変 更 理 由 書

| コード | 変更項目 | 細 目 | 変 更 理 由 |
|------|-------|--------------|---|
| 8-1 | 盛 土 | 新 規 (購入土) | 340付近の盛土が崩落していたため、購入土により盛土を追加する。 |
| | 崩 土 | 新 規 | 当初予定していない落石崩土が発生したため、崩土処理を追加する。 |
| | 箱 堀 | 取 り 止 め | 当初予定していなかった崩土があり、林業用施設敷の包容量が足りなくなったので、グラウンドセル敷設箇所の箱堀を取り止める。 |
| 17-2 | 距 離 | 土 砂 運 搬 | 実行結果、崩土・箱堀量に変化があったので、再計算した結果に基づき変更する。 |
| 20-1 | 誤 謬 | 数 量 計 算 | 当初の数量計算に誤りがあるので修正する。 |
| 22-1 | 数 量 | 変 更 内 訳 | 現地確認の結果、各工種について変更内訳書のとおり変更する。 |
| 25-1 | 間接工事費 | 新 規 積 上 げ | 快適トイレについて、設置された事実に基づいて変更する。 |